

в ООО «Лейфикон Вакуум Сервис»

107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40

тел.(495) 229-23-10

01.09.2022

Просьба принять указанное ниже оборудование для проведения указанных ниже работ.

Мы проинформированы, что ООО «Лейфикон Вакуум Сервис» не может гарантировать восстановление оборудования до состояния нового оборудования, но в любом случае даст оценку состояния, предложит варианты ремонта/восстановления до наилучшего возможного состояния.

Наименование оборудования: Вакуумный насос SOGEVAC SV630B.

Каталожный номер: 960867.

Серийный номер: 3100548714.

Дата производства (если указана): неделя 18.2012.

Сведения об отправителе

Компания: ООО «Лейфикон Вакуум Сервис».

Адрес : Большая Семеновская, д. 40.

Контактное лицо (ответственное за оборудование): Иванов Иван.

Контакты (телефон, e-mail): телефон по которому можно оперативно связаться с контактным лицом.

Сведения о применении оборудования:

Дата начала эксплуатации: 05.05.2014.

Описание применения : В составе вакуумной печи термообработки Seco Warwick M12093 (модель).

Режим эксплуатации: 50 часов в неделю.

Особые условия эксплуатации: мокрые детали, применение специальных газов O2, NH3, CF4, применение флюсов.

Оборудование отправляется для проведения: диагностика для оценки стоимости ремонта.

Причины отправки оборудования: насос имеет повышенный рабочий ток, имеется внутренний глухой стук, подтеки масла со стороны шкива электродвигателя, предельное остаточное давление 5мбар.

Необходимо предложить ремонт с восстановлением предельного остаточного давления ниже 0,1мбар – исключение вибрации, подтеков и шума не достаточно.

История работ, проведенных с оборудованием:

№	Дата проведен ия	Наименование работы	Причины выполнения работы	Измеряем ый параметр	Измеряе мый параметр
---	---------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

	работы			оборудов ания до выполнен ия работы	оборудов ания после выполне ния работы
1	01.05.2014	Установка насоса в составе вакуумной печи, окончание работ по пусконаладке		Предельное ост. Давление 0,08мбар	Предельное ост. Давление 0,08мбар
2	05.05.2016	Замена масла, всех фильтров	Регламент производителя	Предельное ост. Давление 0,08мбар	Предельное ост. Давление 0,08мбар
3	10.10.2018	Проведение ремонта с заменой всех изнашиваемых деталей, замена масла, фильтров	Ухудшение работы	Предельное ост. Давление 0,5мбар	Предельное ост. Давление 0,1мбар

С уважением

Ген. директор:

Исполнитель
 Технический специалист
 Иванов Иван